

监 理 通 知 单

工程名称: 常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园 2.42MW 光伏发电项目 编号: ZHJL-TZD01

致: 泰州敬道电力工程有限公司 (施工项目部)

事由: 关于进场材料出现的质量缺陷等相关问题

内容:


2016 年 10 月 7 日星期五,我项目部对进场水泥预制块及现场安装的支架材料进行了检查,存在如下问题:

- 1、本批次进场水泥预制块大部分存在裂缝、气泡无水泥填充、振捣不充分、养护不到位等问题。(附图片备注)
- 2、现场发现的问题镀锌件没有剔除任然继续使用。(2016 年 10 月 05 日下发监理工作联系单编号: ZHJL-LXD01)

以上问题望贵单位在 10 月 09 日前完成整改,并停止使用问题产品,整改完成后回复我项目部复查。未经复查通过验收,严禁投入使用,擅自施工造成的责任由你单位自行承担。

抄送: 常州市弘和电力科技有限公司 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2016 年 10 月 07 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。



附图片备注:

