

监理工程师通知单

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
编号：JQ1-ZHJL-JLTZD-2017-023

致：中清能绿洲科技股份有限公司

事由：关于现场施工质量的事宜

内容：

经我方监理人员巡检时发现，总包施工人员在 38、40 单元电缆沟回填时 1、没有报监理验收擅自回填 2、电缆沟全部没有铺砖 3、责令停止施工后，第二次巡检时发现又在继续在回填。

针对以上严重问题，之前我方也三令五申要求按规范施工，进度与质量缺一不可。这种偷工减料无视质量的行为，情节较为严重。我们将作出相应罚款以此警告，望贵单位高度引起重视，认真落实整改。



限 2 日内回复

项目监理机构（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：2017 年 12 月 3 日

本表一式叁份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位