

表 B.0.9 监理通知回复单

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇

20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号：DGGF-HF171029

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接收到编号为 LZXNGF-JLTZ-13 的监理通知单后，做出如下回复。

1、我方正积极部署人员进场，待项目进度款落实到位后，尽快恢复施工。

附件：施工进度计划

施工项目经理部（章）：四川中民信电力工程设计有限公司

项目经理（签字）：张豪毅

2017 年 10 月 30 日

林州市东岗镇20MWp地面分布式
光伏电站项目部

复查意见：

与杨家寨复会议不符
请重新制作进度计划

项目监理机构（盖章）：常州正衡电力工程监理有限公司

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：[Signature]

2017 年 10 月 30 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。