

表 B.2 监理通知单

工程名称: 林州市东岗镇20MWp光伏电站项目

编号: LZXNGF-JLTZ-13

致:

四川中民信电力工程设计有限公司项目部 (施工单位)

事由:

关于进度计划及上人进场施工事宜

内容:

根据十月十二日复工会议精神,业主付款后施工方七日内人员必须组织到位进行施工,目前七天临近,没有迹象表明施工人员已进场,施工队也没接到任何复工通知,且已发过联系单,咨询项目部相关施工管理人员也没有明确答复,现要求你部加快施工人力进场部署,尽快恢复施工,并提前上报进度计划。

以上事宜要求你单位实施组织到位,限期 10 月 29 日前回复。

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日

期:



填报说明:

本表一式 3 份,由项目监理机构填写,抄送业主。