

## 表 B.2 监理通知单

工程名称: 林州市东岗镇杨家寨20MWp地面分布式光伏电站项目

编号: LZXNGF-JLTZ-14

致: 四川中民信电力工程设计有限公司(项目部)

事由: 关于复工后施工进度计划及施工人员进场等事宜

内容: 根据 11.02 日你部报审的施工进度计划及前期两次复工会议中确定的复工时间及人员进场时间, 你部未按进度计划及复工会议要求安排施工人员进场施工, 导致施工滞后, 望你部严格按照施工进度计划及复工会议要求实施, 确保如期并网。

以上内容望你部于 11月 09 日前回复。

抄送: 建设单位(业主)

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日

期:



填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位