

监 理 通 知 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--001

致：河南元熙建筑工程有限公司禹州光伏发电工程项目部：

事由：监理组织安全现场大检查，发现贵方施工现场存在问题

内容：施工现场未设安全警示牌、消防防火隔离带、临时用电设备没有接地；桩孔钻孔深度不够，桩孔与桩孔距离不符合图纸要求。必须按安全法规、施工质量验收要求：贵单位立即进行限时整改，并将整改结果上报给项目监理部。

限 3 日答复。



监理项目部(章)
总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2016年12月12日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。

