

监 理 通 知 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--005

致：河南元熙建筑工程有限公司禹州光伏发电工程项目部：

事由： 监理与业主检查发现贵方施工人员未到现场施工

内容：从本 5 日开工以来，至今施工班未进场施工，监理与业主口头及例会上多次要求施工单位赶紧派施工人员到现场进行施工。与施工现场进度与总进度计划对比，施工进度严重滞后，要求施工单位按施工总进度计划重新倒排进度计划，立即上施工班组进场施工，按新的倒排施工进度计划合理安排并组织好施工，并要求贵单位立将倒排施工进度计划报到监与业主审核。如不及时上班组进行施工，将进行罚款处理。

限 3 日答复。



监理项目部：(章) 日期：2017 年 2 月 19 日

总/专业监理工程师：郭志祥

日期：2017 年 2 月 19 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。