

监 理 通 知 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--014

致：河南元熙建筑工程有限公司禹州光伏发电工程项目部：

事由：监理、业主检查接地施工时，发现如下问题：

内容：

- 1、组与组之间接地沟深度不够图纸要求深度。
- 2、扁铁与立柱之间焊接质量存在假焊，空焊，外感观质量差。
- 3、要求施工单位对所有组与组之间、环网主接地沟扁铁焊接等普遍进行检查，发现问题一律整改。

附照片 4 张

限 3 日答复。



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。





2#与5#区

