

# 监理通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MW<sub>p</sub> 光伏发电项目

编号：ZHJL--018

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部

为加快进度早日实现并网目标，业主及监理多次检查、督促整改、落实存在的问题，至今仍有不少问题未能落实，今再次提醒督促：

- 1：剩余电缆到货，电缆沟开挖，电缆敷设，铺设用砂、砖、过路套管的准备。
- 2：箱逆变基础的防水、排水，内爬梯设置，变压器的安装、接线、接地。
- 3：电缆桥架的安装、加固，支架制作安装防腐。
- 4：已完光伏支架基础的裸露，支架及组件的松动，配件的缺失，接地的敷设、埋设，所有外露金属防腐等的检查。
- 5：已提出问题的整改，未提问题的自检自查。
- 6：项目经理还未驻扎工地，还应增加人员、机械设备、材料，调整施工计划。
- 7：在抓质量抢进度的同时，加强安全教育，增加安检次数，杜绝安全事故发生。
- 8：对以上问题认真对待整改落实，若未能及时整改，影响并网目标，后果自负，并按规定给予处罚。

限3日答复

目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：刘士发

日 期：

2017.8.28

Shi 注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。