

## 表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-DZD-002

致: 深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题:

关于开关站二层结平模板支撑系统事宜

内容:

你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目, 现进行开关站二层结平模板支撑系统搭建施工, 经项目监理几个多次提醒模板支撑系统应按规范要求进行施工, 但现场施工存在以下问题:

- 1、部分立杆垂直度偏差较大;
- 2、部分立杆接头偏多, 未使用 U 型支托;
- 3、局部缺少扫地杆, 且未拉通;
- 4、梁板底局部未设置连杆, 且未拉通;
- 5、剪刀撑未设置到位;
- 6、部分扣件未紧固到位;
- 7、部分立杆基础固定不实;
- 8、部分梁底中心未设置立杆;
- 9、局部立杆间距偏大, 且未均匀布置;
- 10、操作面的临边未设置围护。

以上问题收到之后你项目部必须引起重视, 组织班组及时整改到位, 整改完成后自查合格后, 报项目监理机构验收, 否则不得进入下道工序施工。

限 3 个工作日内完成, 并给予回复。

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:

2016.11.10

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。