

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-DZD-003

致: 深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题:

关于开关站外脚手架安全事宜

内容:

你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目, 现进行开关站女儿墙砼浇筑施工, 经项目监理机构多次提醒并在监理会议中, 要求对外脚手架进行整改施工, 但现场施工存在以下问题:

1、外脚手架未布置剪刀撑, 违反了《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 中的 3.3.3.4.2 条要求;

2、架体未与建筑结构拉结, 违反了《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 中的 3.3.3.3 条要求;

3、局部立杆间距偏大, 违反了《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 中的 3.3.3.4.1 条要求;

4、局部缺少扫地杆, 违反了《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 中的 3.3.3.2.2 条要求;

5、部分立杆基础固定不实, 违反了《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 中的 3.3.3.2.1 条要求;

6、架体外侧未采用密目式安全网封闭, 网间连接应严密, 违反了《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 中的 3.3.3.5.2 条要求;

以上问题收到之后你项目部必须引起重视, 组织班组及时整改到位, 整改完成后自查合格后, 报项目监理机构验收, 现要求暂停该部位施工, 待整改完成再继续施工。

限 3 个工作日内完成, 并给予回复。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。