

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH-TZ-010

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于接地施工的相关事宜

内容:

- 1、施工单位在施工 20#-22#箱逆变回接地时, 在未进行隐蔽报验的情况下擅自回填隐蔽;
- 2、要求施工单位对该段做返工处理;

以上事项要求施工单位逐一落实, 按整改消项程序请将整改结果于 2016 年 12 月 16 日前

回复本项目监理部

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 李代军

日期: 2016 年 12 月 15 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。