

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH--TZ--013

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于 35KV 外线放线施工的相关事宜

内容:

1、35KV 外线的通讯线, 避雷线及导线已经开始敷设, 但是施工单位的放线方案和安全措施还未上报监理单位;

2、要求施工单位立即上报放线专项施工方案和安全措施, 并经相关部门批准;

3、方案未经相关部门批准前, 施工单位不得施工;

以上事项要求施工单位逐一落实, 按整改消项程序请将整改结果于 2016 年 12 月 28 日前

回复本项目监理部

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李付军

日期: 2016 年 12 月 27 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。