

监 理 通 知 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH--TZ--015

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于配电楼初验存在问题的相关事宜

内容:

- 1、配电楼文化石上面刷白有弹墨黑线需清理;
- 2、风机机罩未安装, 接线外露未处理;
- 3、配电楼爬梯需补刷油漆;
- 4、散水坡灌缝需处理;
- 5、配电楼室外路面清理干净, 室内卫生门窗打扫干净及门窗保护膜拆除;
- 6、配电楼室外电缆沟盖板及室内电缆沟不平整需处理;
- 7、楼顶落水管清理干净;
- 8、沉降观测点需刷漆; 墙面刷白有污印需处理;
- 9、过线盒、接线盒需处理;
- 10、室内接地扁铁焊接已刷漆未清理焊渣;
- 12、室内所有的门未装防鼠板;

以上事项要求施工单位逐一落实, 按整改消项程序请将整改结果于 2017 年 01 月 12 日前

回复本项目监理部

监理单位(章)
总/专业监理工程师: 李维军
日期: 2017 年 1 月 8 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。