

监理工程师通知回复单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目
编号：005

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 005 的监理工程师通知后，已按要求完成了整改方案，现报上，请予以复查。

内容：

- 1、L1 (1) 梁设计为 250×300 实际绑扎成 250×250 返工为 250×300 。
- 1、KL3 (3) 梁设计为 250×750 实际绑扎成 250×800 返工为 250×750 。
- 2、楼梯柱 TZ 少放 4 根 18 的立筋，拆除柱模板植筋补上 4 根 18 钢筋。
- 3、钢筋保护层垫块已放，所有构造柱 GZ 已插筋。
- 4、柱头箍筋已放。

施工项目部 (章)：

项目经理：

日期：

2016.12.03

监理项目部复查意见：

经检查已按要求整改完毕，同意进入下道工序施工。

监理项目部 (章)：

总/专业监理工程师：

日期：

2016.12.3

注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。