

监理工程师通知单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—006

主送：郴州鸿业建筑工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

内容：监理在施工现场检查发现，贵部施工的配电房填充墙砌体砌筑存在如下问题：

- 1、砼加气块未上报材料合格证和出厂检测报告，无砌筑砂浆配合比，砼加气块未按要求提前浇水湿润。
- 2、未按图纸及规范要求放置墙体通长拉接筋。
- 3、柱与墙体连接处未按要求植筋。
- 4、墙体构造柱 GZ 未按设计要求绑扎箍筋。
- 5、构造柱与墙体连接处未按规范要求设置马牙槎。
- 6、有破砖上墙现象。

现要求施工单位 1 天内拿出整改方案。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2016 年 12 月 13 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。