

JXMB6

## 监理工程师通知单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—013

主送：郴州市鸿业建筑工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

内容：

贵单位开关站综合楼接地施工中没有按照图纸要求进行打桩，要求你单位在回填前对综合楼接地按图纸要求进行打桩，并对接地网进行测试，接地电阻达不到设计要求要进行补桩，直到满足图纸设计要求。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 5 月 9 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。