

JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—009

主送：江西晶科能源工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

内容：针对目前光伏场区施工质量监理单位提出如下整改项：

- 1、安装完成的光伏支架后背斜拉圆钢焊接部分已经生锈，防腐不合格。
- 2、支架安装需要切割的切割面有的分包单位没有防腐处理。
- 3、浇桩歪斜、开裂的桩施工单位没有整改，而是继续安装支架组件，需要返工。
- 4、场区临时道路恢复安装支架后，原临时道路上的浇桩损坏严重，施工单位没有对歪斜、开裂的桩进行整改，而是继续安装支架组件，需要返工。
- 5、安装组件前支架安装必须符合图纸设计要求，并自检合格后报监理复查。
- 6、电气不是直埋的电缆要穿管敷设，所有电缆敷设必须符合图纸设计要求，电缆沟回填前必须自检合格后报监理复查。

以上施工单位存在的施工质量问题，施工单位在周五监理例会前拿出整改方案报监理、业主审核，监理单位将根据业主意见对施工单位整改结果进行经济处罚。



总/专业监理工程师： 刘大伦

日

期： 2017 年 4 月 3 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。