

监理工程师通知单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—010

主送：郴州市鸿业建筑工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

内容：

贵单位承建的开关站室外挡土墙砌筑工程，目前存在以下问题：

1. 所用材料砂浆必须达到设计强度 M10 的要求，现场目测水泥用量偏少，人工拌合不均匀，要求采用机械搅拌，按 M10 的水泥砂浆的配合比进行配制。
2. 所砌石块的砂浆饱满度达不到规范 85% 的要求，必须返工。
3. 未按设计要求设置反滤层，必须返工。
4. 放置的泄水管间距不应大于 2 米。
5. 底部挡土墙石块宽度均必须达到 2 米以上，并确保座落在持力层上，基础必须采用 C25 砼浇筑垫层。
6. 挡土墙坡度设计为 1: 0.15，墙背反滤层（碎石）上部需用黏土或 3: 7 灰土夯填紧密以防地表水下渗。

上述问题监理例会及平时巡查时，监理多次提出，至今未认真对待和积极整改。现对该处项目工序暂停施工，1 日内拿出整改方案，拿出整改方案之后按整改方案施工。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 4 月 6 日

