

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-019

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 柏杨新村光伏区独立基础基槽挖深不合格

内容:

柏杨新村光伏区 5、6 子阵部分独立基础基槽不报验擅自进行垫层混凝土浇筑, 所浇筑的基础挖深为 50-80cm, 而基槽设计深度为 1.1 米。现要求你单位按设计要求返工重做或改做锚杆基础, 整改后报监理部验收。不整改不得进行下道工序施工, 不整改进行下道工序施工, 我监理部拒绝验收、签认。(后附照片)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 苗宇明

日 期: 2017 年 4 月 3 日

注 本表一式__3__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__1__份。

