

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-028

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

抄送: 娄底旭晨新能源科技有限公司项目部

事由: 柏杨光伏区基础质量不合格事宜

内容:

6月6日上午巡视时发现柏杨光伏区 6#、7#子阵独立基础承台未按图纸要求施工, 在浇筑承台时混凝土中掺杂有大块石头, 浇筑未用振捣棒振捣, 石子疏松。现要求你单位自检已浇筑基础, 对自检出不合格的及巡视发现不合格的返工处理, 不返工、不整改即视为不合格, 我监理部不再签字确认验收。(后附照片)

此通知单要求两日内回复!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 焦春连

日期: 2017年6月6日

注 本表一式_3_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存_1_份。

