

监理通知单回复单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目

编号: 003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

我方接到编号为 GFDZJBM08-03 的监理通知后, 已按要求完成了 110KV 汇集站配电综合室独立基础基底标高不符合设计要求的整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1、对少部分基础垫层没有达到设计标高的, 我们以 C20 强度的混凝土 (原设计图纸垫层要求 C15) 重新浇捣至设计标高。

2、对个别垫层超出设计标高的, 我们凿除已浇捣的混凝土垫层, 重新浇捣至设计标高。

附件: 设计单位认可的处理方案

总承包单位 (章):

项目经理: 杨杰

日期: 2016年12月28日

复查意见:

经检查验证, 003号监理通知提出的问题已经处理结束, 符合
监理通知要求

监理单位 (章):

总/专业监理工程师: 李维军

日期: 2016年12月29日

本表一式___份, 由承包单位填报, 建设管理单位存___份, 项目监理机构存___份, 承包单位存___份

SXMB20 工作联系单

工作联系单

工程名称：七星光伏 110kV 汇集站新建工程

编号：01

致：娄底星源电力建设勘测设计有限公司

事由：110kV 汇集站综合配电楼独立基础基底标高不符合设计要求。

内容：110kV 汇集站综合配电楼基础基底标高不符合设计要求，部分基础存在超挖和欠挖现象，最大超挖偏差 20cm 以上，个别基础欠挖 15cm 以上。现附上该缺陷的整改意见，请设计批复。

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：

娄底星源电力建设集团有限公司
七星光伏 110kV 汇集站新建工程
施工项目部

注 本表一式____份，由施工项目部填写，业主项目部、监理项目部各存一份，施工项目部存____份。

关于七星光伏 110kV 汇集站新建工程综合配电楼基础基底不符设计的整改方案

致娄底星源电力建设勘测设计有限公司：

2016 年 12 月 23 日，涟源七星光伏 110kV 汇集站新建工程综合配电楼在施工过程中存在基础基底标高不符合设计要求的缺陷，部分基础存在超挖现象，最大超挖偏差 20cm，个别欠挖 15cm 以上，现附上对此问题的整改方案，请贵公司审核！

一、对少部分基础垫层没有达到设计标高的，我们以 C20 强度的混凝土（原设计图纸垫层要求 C15）重新浇筑至设计标高。

二、对个别垫层超出设计标高的，我们凿除已浇筑的混凝土垫层，重新浇筑至设计标高。

上述问题，请贵公司给予指导，期待您的回复！

娄底星源电力建设集团有限公司

2016 年 12 月 25 日

同意此方案，超挖部分采用 C20 混凝土填至设计标高，
少挖部分须按设计要求整改。

2016.12.26.

同意谢主任意见。



26/12-2016