

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2X20MW 光伏电站项目 编号: GFDZJBM08 --001

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 工程资料、施工进度、安全等事宜

内容:

1、你项目部项资料人员未与监理部人员对接,导致前期资料至今未报审齐全,监理部多次口头通知未有结果,现要求你项目部在 2016 年 10 月 7 日对为报审的前期资料准备好送监理部进行审核;

2、经监理现场巡视,发现你项目部的道路进场施工队伍进场以来,无作息时间的安排、无施工方案的形式进行施工,导致整个进场道路施工严重缓慢,要求你项目配备专人现场指导安排施工,在条件允许的情况下对滞后的工期进行弥补;

3、由于当地农村人员风俗习惯,喜欢在施工现场进行扎堆聊天,为防止出现安全事故,要求现场必须有安全员在现场巡视,拉好安全警示带,现场部分施工人员不佩戴安全帽,存在人身安全隐患,要求进场人员必须配备安全用具,如发现未配备安全用具人员在进行施工,将对你项目部进行重罚;

责令你单位针对以上缺陷,在 2016 年 10 月 7 日前做好你方的工作,并在后期施工中全程贯彻。(此件要求在 2 日内回复)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2016 年 10 月 5 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。