

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-016

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 柏杨新村锚杆基础孔没有验收擅自灌注砂浆

内容:

柏杨新村光伏区锚杆基础孔没有验收就对锚杆基础孔灌注, 图纸设计应采用 C30 细石混凝土对锚杆基础孔进行灌注, 而现场使用没有配合比的砂浆灌注, 砂浆强度极低, 无法达到设计强度。现要求你单位对砂浆灌注的锚杆基础孔拿出设计认可的整改方案, 再按审批的整改方案进行整改, 整改后报监理部进行验收。不进行整改的锚杆基础我监理部拒绝签字验收。(后附照片)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 苗宇明

日期: 2017年3月25日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

