

# 监理通知单

工程名称:湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号:GFDZJBM08-017

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 柏杨新村光伏区支架基础相关事宜

内容:

- 1、柏杨新村光伏区锚杆基础孔细石混凝土为实验室所出临时配合比, 现场水泥、沙子、石子, 还没有见证取样, 现要求你单位尽快对现场水泥、沙子、石子、钢筋见证取样, 做出正式配合比。
- 2、柏杨新村光伏区锚杆基础孔灌浆现场采用自拌混凝土, 现场没有计量器具, 每盘自拌混凝土所用水泥、沙子、石子、水的用量无法确认, 无法保证 C30 混凝土的强度。

若见证取样后材料不合格, 要返工处理; 所用没有确定用量的混凝土试块检测不合格, 要返工处理, 一切费用, 有总包单位承担。



注 本表一式\_3\_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存\_1\_份。



由 扫描全能王 扫描创建