

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-025

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 红联开关站配电室、综合楼植筋试验相关事宜

内容:

红联开关站配电综合室、生活综合楼植筋之后没有做拉拔试验就开始砌筑填充墙, 无法保证所植钢筋质量, 同时也缺少试验项竣工资料。限期 2 天内进行整改。否则, 我监理部不再签字认可。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 肖宇明

日期: 2017 年 4 月 20 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。