

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号: GFDZJBM08-041

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 关于湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目高坪区 (1MWp) 滞后、技术力量薄弱等问题。

内容: 有你公司负责的湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目高坪区 (1MWp) 进展缓慢, 我监理部就现场进度滞后、技术力量薄弱等方面问题做以下通报:

1、本区域工程于 12 月 1 日开始, 工期 30 天, 截止至今本区域工程已开工 13 天。但近期你方施工工作仍进展缓慢、技术力量薄弱, 不能满足实际计划要求。

2、为保证工程进度, 12 月 12 日在该区域存在的问题及沟通事项会议上, 业主及监理单位针对该区域, 对施工工期提出于 12 月 31 日前完成该区域工程项目要求。

3、目前该区域工程施工以开始, 但现场材料不足无法满足施工要求, 使得该区域施工总体进度滞后, 严重影响工程施工进度要求。

4、该区域项目完成节点在即, 机械, 工人不足, 工作面未全面展开等原因, 将严重影响工程的施工进度, 针对以上问题, 为保障工程进度, 加强工程质量, 我监理部提出以下要求:

a、严格按照施工进度计划进行施工, 施工单位必须于 12 月 31 日前完成该项目区域工程建设, 以满足工程计划要求。

b、根据现场情况, 采取切实可行的赶工措施, 增加施工班组及人员, 增开施工工作面、合理安排施工人员、机械设备及材料, 加快现场进度推进, 以最大限度地挽回施工要求。

c、对新进场工人进行相应的岗前安全及质量培训并加强辅导, 防止因返工造成工期损失。

针对以上要求, 要求你项目部立即进行整改, 望你项目部高度重视工程进度及工程质量要求, 现要求你项目部按照相关规范的要求进行整改, 并将整改结果尽快向我监理部回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 陈海

日期: 2019 年 12 月 13 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

