

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号: GFDZJBM08-045

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 关于红联光伏区独立基础施工过程中存在的问题。

内容: 01月22日下午2时左右, 监理对红联光伏区 7#子阵基础基坑验槽时, 发现基坑深度及尺寸严重不符合图纸设计要求, 我监理部要求你单位限期整改, 整改完成后重新报监理部验收, 合格后方可进行下道工序施工, 若私自进行施工, 我监理部将对你单位进行3万元经济处罚; 并对影响工程安全质量的基础进行拆除, 所发生工程量不予签证及结算, 望你单位引起高度重视, 积极对上述问题进行整改。

(附现状图片):



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李维军

日期: 2018 年 01 月 22 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

