

监 理 通 知 单

工程名称:仙居上张四岙湾 20MW 农光互补光伏电站项目

编号:XJGF-JLT01-008

致: 正泰国际工程有限公司

事由: 灌注桩桩基施工事宜:

内容:

经我监理巡查发现,你单位灌注桩桩基施工过程中存在以下问题

灌注桩施工过程中存在施工人员不负责任现象,个别钻孔被铲车压过后有泥土进入钻孔内。桩基深度达不到,未及时进行重新钻孔处理。所以浇筑完成后个别桩基出现晃动现象,说明桩深度达不到设计要求。现要求你单位进行自检自查,对不合格的桩进行返工处理,整改合格后报项目监理部验收。

以上问题,请你单位在收到通知单两天内整改完成,整改完成后通知我方进行验收,否则一切后果由你单位负责。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 3 月 2 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份

监理通知回复单

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号：XJGF-JLT01-008H

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 XJGF-JLT01-008 的监理工程师通知后，已按要求完成相关工作。

1、桩基深度不够，已重新钻孔处理，不合格的桩进行返工处理，重新浇筑。

施工项目部（盖章）

项目负责人（签字）

日期：2017.3.4

复查意见：

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日期：2017.3.5

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。