

监 理 通 知 单

工程名称:仙居上张四岙湾 20MW 农光互补光伏电站项目

编号:XJGF-JLT01-013

致: 正泰国际工程有限公司

事由: 光伏区桩基施工事宜:

内容:

经我监理巡查发现, 你单位光伏区桩基施工过程中存在以下问题

- 1、光伏区桩基钻孔深度未达到设计要求, 设计要求 150cm-200cm, 现场检测桩基钻孔深度为 110cm, 请你单位尽快进行整改。
- 2、光伏区桩基垂直度未达到设计要求, 请你单位进行整改。
- 3、桩基外露尺寸有部分未达到设计图纸要求尺寸要去, 要按照设计要求严格控制好外露尺寸。不合格部分进行整改。

以上质量问题在三日内整改完成, 整改完进行自检自查, 再报我监理单位进行检查验收。

监理项目部

总/专业监理工程师: 

日期: 2017年5月12日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份

监理通知回复单

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: XJGF-JLT01-013H

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 XJGF-JLT01-013 的监理工程师通知后, 已按要求完成相关工作。

- 1、光伏区钻孔深度按照设计要求进行施工, 不合格已重新引孔, 保证引孔深度大于 150cm。
- 2、桩基浇筑采用工具校验, 不合格已进行整改, 保证垂直度。
- 3、桩基浇筑歪外露尺寸, 不合格已进行整改, 严格控制外露尺寸。

施工项目部 (盖章)

项目负责人 (签字):

日期: 2017.5.21

复查意见:

已整改。

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字):

日期: 2017.5.21

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

