

GFDZJBM08: 监理通知单

### 监理工程师通知单

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM08-001

致: 南瑞电力总承包施工项目部

事由: 关于工程进度相关事宜。

内容: 自工程开工以来, 你方现场施工进度严重落后, 且现场施工设备到货计划及材料未及时进场, 为避免工程延期, 特要求你方加快现场施工进度, 上报设备、材料进场时间, 并根据现场施工实际情况重新制定施工进度计划。

以上内容要求你方 3 日内回复, 并要求你方重视此类事宜!

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2016年 11月 10日



李维军

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表 B.0.9 监理通知回复

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: NRXMFBS-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 GFDZJBM08-002 的监理通知单后, 已按要求完成相关工作, 请予以复查。

附: 设备、材料进场时间及施工进度计划

南京熊猫平板分布式光伏发电工程  
施工项目部  
项目经理 (签字)  
2016年11月11日

复查意见:

经现场逐一复查, 材料进场及施工计划, 仍处于正常状态, 但已明显改善。

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师或专业监理工程师 (签字)

2016年11月11日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

