

GFDZJBM08: 监理通知单

监理工程师通知单

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM08-007

致: 南瑞电力总承包施工项目部

事由: 关于工程资料事宜。

内容: 目前现场已进入紧张施工阶段, 但你方相关施工工序施工蓝图仍未进入施工现场, 现场已出现无蓝图施工状况, 为避免工程现场施工出现相关质量缺陷及不符合设计要求等现象, 故要求你方施工蓝图立即进入现场, 否则, 我方将对现场相关工序进行暂停施工处理。

以上事宜要求你方立即处理, 特此警告, 望你方慎重!

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2016 年 12 月 4 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

监理通知回复单

工程名称：南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号：NRXMFBS-007

致 常州正衡电力工程监理有限公司南京熊猫平板分布式光伏发电项目 监理项目部：

我方接到编号为 GFDZJBM08-007 的监理通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

按要求完成的工作：

按要求对施工蓝图跟踪落实，已满足现场进度要求。



施工项目经理部
项目经理（签字）
2016年 12月 03日

复查意见：

部分蓝图有待落实。

项目监理机构（盖章）
总/专业监理工程师（签字）

2016年 12月 7日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。