

GFDZJBM08: 监理通知单

监理工程师通知单

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM08-013

致: 南瑞电力总承包施工项目部

事由: 关于施工现场相关事宜。

内容: 今日, 我监理组检查现场发现以下事宜

- 1、你方箱变基础施工预埋钢管不符合设计要求;
- 2、箱变安装存在安全隐患, 你方未积极整改;
- 3、现场施工进度落后于原有施工进度, 要求你方加快现场施工进度;
- 4、你方 1、2#箱变基础存在私自回填现象, 现场箱变防雷接地施工不符合设计要求, 特要求你方各工序验收必须上报我方;
- 5、因工程已临近验收, 故要求你方做好资料报审工作, 对于现场电气施工要求你方立即上报电气人员、设备、材料资料;
- 6、对于现场施工变更事宜, 你方应积极出具设计变更。

如因以上事宜影响工程验收, 造成整体工程质量缺陷, 你方应负全责!

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2016 年 12 月 15 日



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。