

监理工程师通知单

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目

编号：JRCX-T-20161118

致：江苏华能建设工程集团有限公司（单位）

主题：未报验擅自进行电力管道埋管隐蔽施工事宜

内容：2016 年 11 月 18 日上午，你单位在并未向现场监理人员进行报验的情况下，擅自进行逆变升压箱 2NJX01、2NJX02 之间的电力管道埋管隐蔽施工，违反了规范要求，现要求你单位立即停止违章作业。鉴于此类情况之严重性，现我部正式通知你单位，上道工序未经检查、验收，严禁擅自进行下道工序施工！如再次发生类似情况，由此引发的一切后果由你单位自行承担。

限 1 个工作日内完成。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：2016 年 11 月 18 日

本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送建设单位、施工单位各一份，监理部一份。