

监理工程师通知单

工程名称: 浙江吉润春晓汽车零部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目

编号: JRCX-T-20170323

致: 江苏华能建设工程集团有限公司 (单位)

主题: 关于剩余三个箱变基础相关施工事宜

内容:

3月23日,在人工清理基础砂石过程中,靠围墙一侧,由于砂石松软,导致围墙基础底下砂石滚落,部分围墙基础悬空,存在严重的安全隐患。现要求你部,暂缓该部位工程施工,且做好相应有效的防护与安全措施,防止围墙倒塌。

现要求你部,立即编制切实可行的防护施工方案,上报我监理组,审核通过后,再进行施工。最近雨水较多,要求你部派专人看护,一有危情立刻上报。

另:与吉利厂方,关于箱变基础位置外移事宜,请施工单位抓紧加强沟通,确定该方案是否可行。如可行,抓紧对该部位基础进行施工。如不可行,须变动结构,则应与设计联系,出相应设计变更单,否则不允许擅自施工。

项目监理机构(章)

总监理工程师/专业监理工程师

日期: 2017年03月24日



本表一式 4 份,由项目监理机构填写,抄送建设单位、施工单位各一份,监理部二份。



由 扫描全能王 扫描创建