

监理通知单

工程名称: 河北沧州欧亚管业 5.6MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-OYGY—003

施工项目经理部 签收人姓名及时间	<u>张之博 8/12</u>	建设单位签收人 姓名及时间	
---------------------	-----------------	------------------	--

致: 世源科技工程有限公司 (施工项目经理部)

事由: 关于现场施工及安全事项

内容:

今日我监理部人员在现场巡视, 现场施工混乱, 施工人员在施工过程中不负责任, 现提出整改项如下:

- 1、支架装歪, 达不到要求标准。
- 2、为安全考虑由于女儿墙过低, 必须拉警示线。
- 3、没有屋面防滑措施。

现要求你单位对以上问题进行整改, 整改完成报监理部验收。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告。

请于 2016 年 12 月 9 日前填报回复单。

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师 (签字): 马继航

2016 年 12 月 7 日

注: 1、本表一式三份, 项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。

监理通知回复单

工程名称: 5.6MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-OYGY-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 ZHJL-OYGY-003 的监理通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附件：需要说明的情况：

- 1、关于支架装歪，达不到标准的通知。我方于 12 月 8 日上午以重新安装完毕。
- 2、关于部分女儿墙过低，必须拉警戒线的通知。我方以 12 月 8 日上午拉起警戒线。介于晚上风过大容易把警戒线刮跑，每天只拉起工作面部分。
- 3、关于屋面没有防滑措施的通知，我方以 12 月 8 日上午安排工人用土工布铺垫起人工通道，以做好防滑措施。

施工项目经理部 (章):

项目经理（签字）：

1986年12月9日

项目监理机构签
收人姓名及时间

施工项目经理部签收
人姓名及时间

监理复查意见:

项目监理机构(章):

专业监理工程师 (签字):

马继超

16 年 12 月 9 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。