

监理通知单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号：GFDZ-002

致：宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部

主题：关于施工工艺相关问题

内容：

业主及监理在现场巡视时发现静压桩施工存在以下问题：

1、施工现场普遍存在立柱焊接偏差较大的现象，已超出误差允许范围之内，与图纸设计要求不符。针对此问题，现要求你项目部对偏差的立柱一律进行返工。

2、施工人员在施工过程中发现部分孔引的深了，高度达不到标准，就直接把旁边浮土填进孔中，严重影响了桩基的承载力。

（图片见附件）

以上问题限你项目部三天内全部整改完成。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：

李瑞明
2016.10.18

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。