

监理通知单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号：GFDZ-003

致：宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部

主题：关于 SVG 基础施工及材料报验的事宜

内容：

- 1、SVG 基础施工中没有严格按照设计要求进行施工（设计要求：一次性完成浇筑砼）你方在浇筑过程中分为两次浇筑，现要求打掉重新浇筑。
- 2、箱变基础浇筑垫层是否清表，施工前没有报验就已经浇筑完。
- 3、中控楼施工过程中发现有施工人员未佩戴安全帽，罚款 200 元。
- 4、施工已经开始一段时间，至今，未见到原材料的报审报验和隐蔽工程的报审报验。

针对以上问题建议业主方对此施工单位进行两万元的罚款。

（附件）

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

李尚明

日

期：

2016.11.1

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。