

监理通知单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号：GFDZ-004

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

主题：关于现场施工工艺及质量的事宜

内容：

业主方和监理方在日常巡视过程中发现施工现场存在以下问题：

- 1、由于雨天塌方的孔没有进行清土直接浇筑；
- 2、部分钢筋笼松动变形没有及时更换；
- 3、部分桩基分为两次浇筑，第二次浇筑时混凝土已经凝固；
- 4、部分桩基振捣不到位；
- 5、施工人员将木托支撑在组件背板表面存在背板划伤隐患；

针对以上问题限你方三天整改完成。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

陈付祥

日

期：

2016.11.10

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。