

监理通知单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号：GFDZ-006

致：宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部

主题：施工进度、现场管理

内容：

1、你方施工进度已严重滞后，按照现场施工情况，你方已经不能满足甲方 12 月 20 号并网节点，要求你施工单位三日内将施工方案调整及加派施工人员，加班、加点把滞后的工期弥补起来，如不能满足甲方施工进度要求，现场项目部将进行两万元的经济处罚；

2、施工现场很凌乱，对已损坏的桩尽快清除场地；

3、做好现场施工人员的支架、组件技术交底工作，不能出现野蛮施工的现象，如再次发现此现象将进行重罚；

针对以上施工缺陷限你施工方两日内给予答复。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

陈付祥

日

期：

2016.11.20

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。