

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-005

致: 安徽三三建设工程有限公司施工项目部 (单位)

主题: 关于施工质量相关事宜

内容: 我部在巡视及旁站时发现如下问题:

- 1、所有加固钢构件防腐不符合规范要求, 要求室内 125 微米, 现在 25 微米也未达到, 无底漆且露底。
- 2、屋面避雷没有电焊连接, 是用螺丝连接的, 不符合规范要求。
- 3、所有桥架也未用铜辫子连接, 不符合规范要求。
- 4、路面管槽修复(天地华宇段)局部未放置钢筋且表面粗糙, 后该砂浆照面, 不符合要求。
- 5、10#库房屋面汇流箱排布随意, 间距不等, 部分厂房汇流箱不在一线。
- 6、我部所下发的监理联系单 ZHJL--LX-014 所述的问题也未做出整改。

三日内回复

抄送业主: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电业主项目部

项目监理机构(章)

总监理工程师/专业监理工程师: 李海

日期: 2017 04 21



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。