

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号:ZHJL--TZ-006

致：青岛良达机电设备安装有限公司项目部（单位）

主题：关于施工质量相关事宜

内容：本监理部在巡视检查中发现 2#开关站所用钢筋未按设计要求施工，昨日已发联系单整改。1、 $\Phi 14$ 梁钢筋全部是用 $\Phi 12$ 钢筋代替的。2、部分箍筋未加密。3、平台应是 $\Phi 8$ 钢筋双层双向，你单位现场施工时私自改为 $\Phi 12$ 单层绑扎，所有变更必须经设计同意认可，并出具设计变更通知单。望你部接到通知后及时整改。自检合格后报业主监理验收，符合要求后方可浇筑。接到通知后逐条对照回复。

三日内回复

抄送业主：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电业主项目部

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2017.04.25

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。