


监理通知单

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项

编号: ZHJL—XST—20161126

施工项目经理部 签收人姓名及时间		建设单位签收人 姓名及时间	 2016.11.26
---------------------	---	------------------	--

致: 江苏华能建设工程集团有限公司 (施工项目经理部)

事由: 支架安装问题

内容:

今日业主及监理部人员在现场巡视过程中发现如下问题:

- 1、支架安装人员在散料转运过程中出现野蛮施工, 导致有支架变形, 镀锌层脱落;
- 2、支架在安装过程中没有使用任何定位和水平调整器具, 直接进行安装;
- 3、已安装完成的支架参差不齐, 在同一组内横梁及支撑扭曲, 高低不一;
- 4、支架立柱底板与预埋件借口缝隙太大, 有部分甚至达到 6-7cm;
- 5、现场无施工管理人员, 工人都未佩戴安全帽;

现要求你单位对以上问题进行整改, 整改完成报监理部验收, 如若再出现此问题, 将对你单位进行处罚。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告。

附件共 _____ 页, 请于 2016 年 11 月 28 日前填报回复单。

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师 (签字):


2016 年 11 月 26 日

注: 1、本表一式三份, 项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。