


# 监理通知单

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项

编号: ZHJL—XST—20161209

|                                                                                                            |                                                                                             |                  |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工项目经理部<br>签收人姓名及时间                                                                                        |  2016.12.9 | 建设单位签收人<br>姓名及时间 |  2016.12.9 |
| 致: <u>江苏华能建设工程集团有限公司</u> (施工项目经理部)                                                                         |                                                                                             |                  |                                                                                               |
| 事由: 关于高压电缆沟施工质量问题                                                                                          |                                                                                             |                  |                                                                                               |
| 内容:                                                                                                        |                                                                                             |                  |                                                                                               |
| 我监理人员在现场巡视过程中, 发现以下质量问题:                                                                                   |                                                                                             |                  |                                                                                               |
| 1、你单位高压电缆沟回填未报监理验收, 私自进行回填, 违反施工报验程序;                                                                      |                                                                                             |                  |                                                                                               |
| 2、你单位回填电缆沟未按设计要求铺沙盖砖, 并且回填土石块较大, 石子较多, 也未盖砖, 严重不符合设计和规范要求;                                                 |                                                                                             |                  |                                                                                               |
| 上述问题要求你单位立即对电缆沟回填施工部分停工整改, 整改完成后报监理部进行验收, 验收合格后再进行施工。                                                      |                                                                                             |                  |                                                                                               |
| 如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告。                                                                         |                                                                                             |                  |                                                                                               |
| 附件共 _____ 页, 请于 <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>10</u> 日前填报回复单。                                               |                                                                                             |                  |                                                                                               |
| 项目监理机构(章):            |                                                                                             |                  |                                                                                               |
| 总监理工程师/专业监理工程师 (签字):  |                                                                                             |                  |                                                                                               |
| 2016 年 12 月 9 日                                                                                            |                                                                                             |                  |                                                                                               |
| 注: 1、本表一式三份, 项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。                                                                       |                                                                                             |                  |                                                                                               |