

监 理 通 知 单

工程名称：桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号：004

致：河南省神华建安工程有限责任公司

事由：关于 2017 年 6 月 9 日预验收错在质量问题事宜

内容：我方于 2017 年 6 月 9 日对本项目进行预验收，现场我方发现诸多质量问题。

要求：现要求你方对其进行整改，望尽快落实。

附：监理预验收检查记录表

监理项目部

总/专业监理工程师：张海波

日期：2017 年 6 月 11 日

桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW

分布式光伏发电项目

监理项目部

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部

建设工程预验收检查记录表

工程名称	桐柏县新能源镇张店村1000瓦分布式光伏发电项目.		
建设单位	中石新能源河南新能源开发有限公司.		
设计单位			
施工单位	河南省祥安建设工程有限公司.		
监理单位	郑州正源电力工程监理有限公司.		
建设地址	桐柏县新能源镇张店村.		
时 间	2017年6月9日.	建筑面积	
预验收意见及存在问题: 1. 光伏支架立柱部分胶垫缺失. 2. 光伏组件套盒安装不规范,上部未进行封堵. 3. 部分光伏板接线连接处需紧固. 4. 1#箱变接地扁铁安装不规范,需整改. 5. 3#平台电缆桥架安装不规范,不到位,盖板安装不到位. 建设单位负责人: _____ 设计单位负责人: _____ 监理工程师: 张 强 2017年6月9日			
整改情况: 施工单位技术负责人签字: _____ 年 月 日			
复查意见: 建设单位负责人: _____ 总监理工程师: _____ 年 月 日			

建设工程预验收检查记录表

工程名称	桐柏县汜源镇张庄村10kV分布式光伏发电项目。		
建设单位	中弘新星河南新能源开发有限公司。		
设计单位			
施工单位	河南新坤华建设工程有限公司。		
监理单位	常州中弘电力工程监理有限公司。		
建设地址	桐柏县汜源镇张庄村		
时 间	2017年6月9日。	建筑面积	

预验收意见及存在问题：

6. Y区围栏不牢固，门拉安装不到位，有缝隙，围栏立柱基础长度太短。
7. 3#平台场地不平整。
8. 视频监控基础外观差。
9. 部分接地扁铁未埋设，安装不符合规范。
10. 3#平台桥架未按设计要求敷设（直接堆埋）。
11. 1#、2#站室内电缆沟支架安装不牢固。
12. 1#、2#站室内电缆沟预留洞未按图纸要求施工。

建设单位负责人：

设计单位负责人：

监理工程师：

2017年6月9日

整改情况：

施工单位技术负责人签字：

年 月 日

复查意见：

建设单位负责人：

总监理工程师：

年 月 日

建设工程预验收检查记录表

工程名称	桐柏县淮源镇张庄村1.7MW分布式光伏发电项目.		
建设单位	中石北新是河南新能源开发有限公司.		
设计单位			
施工单位	河南省神华建安工程有限责任公司.		
监理单位	常州正源电力工程管理有限公司.		
建设地址	桐柏县淮源镇张庄村.		
时 间	2017年6月9日.	建筑面积	
预验收意见及存在问题: 13. 开关站雨水管留置数量不够. 14. 开关站预留雨水管洞口未按图纸要求施工. 15. 开关站室内控制柜接地未做. 16. 开关站北侧门洞口预留尺寸错误, 现场用砖砌筑不符合要求. 17. 开关站室内配电箱未按图纸进行施工. <数量不符> 18. 开关站灰板砖砌筑外观质量差.			
整改情况: 施工单位技术负责人签字: 年 月 日			
复查意见: 建设单位负责人: 总监理工程师: 年 月 日			