

监 理 通 知 单

工程名称：周口国家粮食局储备区东区分布式光伏发电项目

编号：006

致：天一建设发展有限公司

事由：关于现场施工进度的相关事宜

内容：我方针对你方上报的工程进度图对现场施工进度进行监督，现施工现场进度与施工进度计划不符，要求你施工项目部根据现场实际情况拿出进度延误原因并制定出确实可行的施工进度计划

对于上述我方提出的问题要求你施工项目立即落实，并在3日内回复，上报监理、业主进行检查，否则我方将采取必要的处罚措施

正衡电力工程监理有限公司
监理项目部（章）
总/专业监理工程师：徐临天
日期：2017年7月28日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。