

监 理 通 知 单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

编号：012

致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

主题：关于现场质量事宜：

内容：

监理工程师现场巡视过程中发现贵单位已钻好的孔被雨水冲击后，大部分孔深已不符合要求，小部分孔已被淤泥填满。监理项目部要求你单位立即整改，经验收合格后方能进行浇注。另外，部分孔孔径不够，望你单位立即处理，以保证后续工作的正常进行。如拒不整改，一切责任有你单位独立承担。




项目监理单位（章）：

总监/专业监理工程师 王立波

日

期： 2018.8.28



注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。