

JXMB6 监理工作通知单

监 理 工 作 通 知 单

工程名称：扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

编号：TWHJ-GC003-ZH-JXMB6—005

致：中石化工程建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部

事由：关于施工现场进度严重滞后事宜

1. 现场桩基施工进度严重滞后，根据合同总体要求及现场情况限你单位在 12 月 10 日之前 1 区 2 区桩基施工全部完成，如若逾期将依照合同条款对你单位进行处罚
2. 现场支架及组件安装进度缓慢，你单位须采取相应的措施追赶施工进度，如若造成并网日期滞后，所出现的一切问题由你单位承担

上述问题请你方三天以回复单形式予以回复

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。