

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：QZHT-ZHJL-AQ-003

致：德京集团股份有限公司

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于现场配电楼二层柱子至屋面脚手架搭设安全相关事宜：

内容

经现场巡视检查发现以下问题：

- 1、脚手架低端未架设在牢固稳定基础上
- 2、配电楼脚手架无横、纵向扫地杆
- 3、横纵向水平间步距存在高低差（未在同一水平面）
- 4、楼梯缺少防护围栏
- 5、剪刀撑与立杆、横杆的连接扣件不足 3 个

我监理单位要求及时整改处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师  日期

日期 2017 年 01 月 19 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存



