

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160WM 光伏发电项目 编号： QZHT-ZHJL-ZL007

主送：中易建设有限公司

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于 15MW 光伏桩基拆模后检查出现裂缝问题：

内容：上午监理在现场巡视检查光伏区，在桩基模板拆除后检查中发现一桩基拆模后裂缝较大，为了保证工程质量要求中易建设公司拔掉这个桩基，重新浇筑，出现此问题主要是桩基浇筑振捣不符合要求，振捣中有漏振，要求中易建设公司把好振捣这道工序，专人负责不用再出现类似质量问题。

中易建设公司接到通知后立即整改，并回复。



注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存1份。



常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城160MW光伏生态园

升压站北15MW光伏区桩基
拆模后检查

2017年3月26日

2017/03/26